



COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO

Numero **18**

di data **31/05/2021**

Oggetto: **Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)". CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF**

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di “efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)”. CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Giunta comunale n. 59 del 15.07.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Werner Acler di Levico Terme, l'incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori, per un importo complessivo di Euro 9.013,29.- oneri previdenziali e IVA inclusi;
- delibera di Giunta comunale n. 63 del 30.07.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), acclarante una spesa di Euro 69.998,65-, di cui Euro 49.988,00- per lavori (compresi Euro 622,03- quali oneri della sicurezza) ed Euro 20.010,65.- per SAD;
- determina SS n. 39 del 05.08.2020, con la quale si procedeva alla richiesta di offerta (in sigla RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, tesa all'affidamento diretto dei lavori alla ditta individuata ai sensi dell'art. 52 comma 9) della L.P. 26/93;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 92 dd. 22.12.2021 di approvazione della la I^ perizia di variante dell'opera “efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF”, a firma del tecnico incaricato ing. Werner Acler con studio, pervenuta al protocollo comunale n. 5218 dd. 30.11.2020 che prevede un importo di Euro 39.909,77 per lavori (compresi Euro 870,26.- per oneri della sicurezza) e Euro 30.088,88 per somme a disposizione dell'amministrazione, rimanendo invariato l'importo totale dell'opera di Euro 69.998,65.

Considerato che:

- i lavori sono stati affidati alla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y che ha presentato offerta n. 3000313438 in risposta a RdO n. 93042 del 14.08.2020, per un importo complessivo di Euro 34.735,89- (di cui Euro 34.113,86- per lavori e Euro 622,03- quali oneri della sicurezza), a fonte di un ribasso offerto del 30,896% (trentavirgolaottocentonovantasei), sull'importo dei lavori a base d'asta di Euro 49.365,97- (oltre ad oneri per la sicurezza pari ad Euro 622,03- non soggetti a ribasso);
- gli stessi sono iniziati il giorno 07.09.2020, come da verbale di consegna lavori;
- a seguito dell'approvazione della prima perizia di variante (delibera giuntale n°92 d.d. 21/12/2020) il termine contrattuale è stato prolungato di ulteriori 60 giorni, traslando pertanto la data di fine lavori alla data del 4 febbraio 2021;
- la ditta ha sottoscritto atto di sottomissione assunto al n. 534 dd. 04.02.2021 del protocollo comunale;
- i lavori sono stati sospesi in data 02.02.2021 per la fornitura dei corpi illuminanti e sono ripresi il giorno 25.02.2021, come da verbali di sospensione e ripresa;

Appurato che:

- i lavori sono terminati il giorno 25.02.2021 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale previsto (25.02.2021), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori;
- il Responsabile del procedimento, con nota prot. 1822 del 22.04.2021, ha reso noto all'Albo comunale l'avviso ai creditori, lo stesso è stato pubblicato dal 22.04.2021 al 12.05.2021 senza che vi siano pervenute opposizioni;
- le lavorazioni sono state effettuate in periodo di emergenza Covid-19, in tal merito si esprime la delibera della Giunta Provinciale n° 726 del 29 maggio 2020 che definisce tra l'altro casistiche e metodologie di quantificazione dei costi indiretti covid-19 da riconoscere agli operatori economici per

lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”). La ditta EMMEDUE IMPIANTI ha svolto le proprie lavorazioni proprio nel periodo interessato, e senza imprese in subappalto. Per tale situazione la delibera prevede un riconoscimento pari al 2% dell’importo da liquidare (escluse le voci di sicurezza). Tale importo è ricompreso alla voce imprevisti delle somme a disposizione del quadro economico.

- con nota del 31.03.2021, assunta a prot. 1514 del 02.04.2021, il legale rappresentante della ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo, ha dichiarato la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali ai sensi del comma 10 bis dell’art. 52 della L.P. 26/93.
- il durc risulta regolare con scadenza 18.06.2021

Visto ora:

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dal Direttore Lavori, dal quale si evincono lavori per Euro 39.909,30-, assunti al prot. 1099 del 10.03.2021, così costituiti:
 - Certificato di ultimazione dei lavori
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Certificato di pagamento
- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 12.04.2021, redatti dal Direttore Lavori ing Werner Acler e assunti a prot. 2209 del 17.05.2021 da cui risulta un credito netto da liquidare all’impresa di Euro 980,33.- (compresi Euro 780,78- per costi indiretti Covid-19);

Viste le fatture:

- n° 71 di data 29.04.2021 emessa dalla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y per un importo pari ad euro 199,55.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 243,45-;
- n° 72 di data 29.04.2021 emessa dalla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y per un importo pari ad euro 780,78.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 952,55-;
- n° 11 di data 23.04.2021 emessa dall’ing. Werner Acler con sede in Levico Terme (TN), C.F: CLR WNR 76C08 L378 S per un importo pari ad euro 7.103,79.- oltre ad oneri previdenziali 4% ad IVA di legge per totali Euro 9.013,29.-;

Considerato che la ditta EMMEDUE IMPIANTI ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna riserva;

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 2/216;

Vista la L.P. 2/2020

Visto il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017 e ss.mm.ii;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di “efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)” assunti al prot. 1099 del 10.03.2021 dal quale si evincono lavori per Euro 39.909,30- costituiti da:
 - Certificato di ultimazione dei lavori
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Certificato di pagamento
- 2) Di prendere atto della somma relativa dei costi indiretti covid-19 da riconoscere agli operatori economici per lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 pari ad euro 780,78.
- 3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 12.04.2021 assunto al n. 2209 dd. 17.05.2021 a firma del Direttore Lavori ing. Werner Acler, dal quale risulta il credito netto dell’impresa pari ad Euro 980,33- (compresi Euro 780,78- per costi indiretti Covid-19 di cui al punto 2.) oltre da IVA di legge 10%.
- 4) di liquidare alla ditta EMMEDUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in via del Murazzo, 32 – 38050 le fatture:
 - n° 71 di data 29.04.2021 emessa dalla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y per un importo pari ad euro 199,55.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 243,45-;
 - n° 72 di data 29.04.2021 emessa dalla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y per un importo pari ad euro 780,78.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 952,55-;
- 5) di liquidare all’ing. Werner Acler con sede in Levico Terme (TN), C.F: CLR WNR 76C08 L378 S la fattura n° 11 di data 23.04.2021 per un importo pari ad euro 7.103,79.- oltre ad oneri previdenziali 4% ad IVA di legge per totali Euro 9.013,29.-;

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Voltolini geom. Franco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

CODICE IMP. / ACC.	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO ANNO CAPITOLO	PDC FINANZIARIO	IMPORTO
--------------------	-----------	----------	---------------------------	-----------------	---------

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Casagrande rag. Mara

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì 01/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm., si attesta che il presente atto verrà pubblicato per estratto all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 01/06/2021 al 11/06/2021.

Castelnuovo, lì 31/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Iuni dott.ssa Silvana