



COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO

Numero **26**

di data **28/07/2021**

Oggetto: **Approvazione riepilogo finale di spesa dei lavori di "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)". CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF**

OGGETTO: Approvazione riepilogo finale di spesa dei lavori di "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)". CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- il comune di Castelnuovo è risultato beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00- per l'anno 2020, a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) la quale prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica) e sviluppo territoriale;
- gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre;
- il monitoraggio delle opere finanziate in base al citato Decreto, è effettuato attraverso il sistema "MOP – BDAP" ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- l'amministrazione ha inteso disporre del contributo di Euro 50.000,00 a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) la quale prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica) e sviluppo territoriale;

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Giunta comunale n. 59 del 15.07.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Werner Acler di Levico Terme, l'incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori, per un importo complessivo di Euro 9.013,29.- oneri previdenziali e IVA inclusi;
- delibera di Giunta comunale n. 63 del 30.07.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), acclarante una spesa di Euro 69.998,65-, di cui Euro 49.988,00- per lavori (compresi Euro 622,03- quali oneri della sicurezza) ed Euro 20.010,65.- per SAD;
- determina SS n. 39 del 05.08.2020, con la quale si procedeva alla richiesta di offerta (in sigla RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, tesa all'affidamento diretto dei lavori alla ditta individuata ai sensi dell'art. 52 comma 9) della L.P. 26/93;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 92 dd. 22.12.2021 di approvazione della la 1^ perizia di variante dell'opera "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF", a firma del tecnico incaricato ing. Werner Acler con studio, pervenuta al protocollo comunale n. 5218 dd. 30.11.2020 che prevede un importo di Euro 39.909,77 per lavori (compresi Euro 870,26.- per oneri della sicurezza) e Euro 30.088,88 per somme a disposizione dell'amministrazione, rimanendo invariato l'importo totale dell'opera di Euro 69.998,65.
- determina del responsabile del settore tecnico n° 18 del 31.05.2021 con la quale si approvava la contabilità finale relativamente ai lavori di "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)" redatta in data 01.03.2021, assunto al prot. 1099 del 10.03.2021, dal quale risulta l'esecuzione di lavori per Euro 39.909,30-, e Certificato Regolare Esecuzione dd. 12.04.2021 assunto al nr. 2209 dd. 17.05.2021 del protocollo comunale;

Appurato che:

- i lavori sono terminati il giorno 25.02.2021 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale previsto (25.02.2021), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori;

- il Responsabile del procedimento, con nota prot. 1822 del 22.04.2021, ha reso noto all'Albo comunale l'avviso ai creditori, lo stesso è stato pubblicato dal 22.04.2021 al 12.05.2021 senza che vi siano pervenute opposizioni;
- le lavorazioni sono state effettuate in periodo di emergenza Covid-19, in tal merito si esprime la delibera della Giunta Provinciale n° 726 del 29 maggio 2020 che definisce tra l'altro casistiche e metodologie di quantificazione dei costi indiretti covid-19 da riconoscere agli operatori economici per lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"). La ditta EMMEDUE IMPIANTI ha svolto le proprie lavorazioni proprio nel periodo interessato, e senza imprese in subappalto. Per tale situazione la delibera prevede un riconoscimento pari al 2% dell'importo da liquidare (escluse le voci di sicurezza). Tale importo è ricompreso alla voce imprevisti delle somme a disposizione del quadro economico.
- con nota del 31.03.2021, assunta a prot. 1514 del 02.04.2021, il legale rappresentante della ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo, ha dichiarato la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali ai sensi del comma 10 bis dell'art. 52 della L.P. 26/93.
- il durc risulta regolare con scadenza 18.06.2021

Visto ora il riepilogo di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale dd. 05.07.2021 che evidenzia una spesa complessiva per i lavori in argomento pari a € 58.655,19.- con una minore spesa di € 11.343,46.- rispetto all'importo complessivamente autorizzato di € 69.998,65.-

Atteso che si intende procedere all'approvazione dello stesso;

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

Vista la L.P. 02/16.

Vista la L.P. 2/2020

Visto il codice dei contratti.

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

1. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa dei lavori di "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)". CUP: J34H20000190005 che presenta un importo totale dell'opera pari ad € 58.655,19.- così come da riepilogo di spesa allegato;

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- | |
|---|
| <p>a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;</p> <p>b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.</p> <p>In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:</p> |
|---|

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b).

Lavori di "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)".

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO											
LAVORI A BASE D'ASTA						Progetto	Contratto	Ribasso	Variante	Stato Finale	
oneri per la sicurezza						€ 622,03	622,03 €	15.252,11 €	870,26 €	870,26 €	
Lavori						€ 49.365,97	34.113,86 €		39.039,51 €	56.493,17 €	
Ribasso	30,896%							- €		17.454,13 €	
Lavori Netto								- €		39.039,04 €	
A) TOTALE LAVORI						€ 49.988,00	34.735,89 €		39.909,77 €	39.909,30 €	
SOMME A DISPOSIZIONE											
Lavori in economia						€ -	- €		10.078,23 €	- €	
Imprevisti						0		- €	- €	780,78 €	
Spese tecniche progettazione e DL						€ 7.103,79			7.103,79 €	7.103,79 €	
Spese Tecniche variante						€ -			- €	- €	
CNPAIA						€ 284,15			284,15 €	284,15 €	
Oneri Espropri						€ -			- €	- €	
Iva 22 %						€ 12.622,71			€ 12.622,71	€ 10.577,16	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE						€ 20.010,65			€ 30.088,88	€ 18.745,89	
C) TOTALE SPESA SOSTENUTA (A + B)										58.655,19 €	
D) TOTALE SPESA AUTORIZZATA						€ 69.998,65			69.998,65		69.998,65
E) DIFFERENZA (D - C)										11.343,46	11.343,46
Castelnuovo, 08/07/2021											IL TECNICO COMUNALE



UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. FRANCO VOLTOLINI
[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Voltolini geom. Franco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

CODICE IMP. / ACC.	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO ANNO CAPITOLO	PDC FINANZIARIO	IMPORTO
--------------------	-----------	----------	---------------------------	-----------------	---------

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Casagrande rag. Mara

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì 02/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm., si attesta che il presente atto verrà pubblicato per estratto all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 02/08/2021 al 12/08/2021.

Castelnuovo, lì 28/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Iuni dott.ssa Silvana