



# **COMUNE DI CASTELNUOVO**

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

## **DETERMINAZIONE** del Funzionario Responsabile del

## **SERVIZIO TECNICO**

Numero **37**

di data **21/10/2021**

Oggetto: **Approvazione riepilogo di spesa relativamente ai lavori di relativamente somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana. CUP: J37H20002970003 CIG: Z4E312DDBD**

**OGGETTO: Approvazione riepilogo di spesa relativamente ai lavori di relativamente somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana. CUP: J37H20002970003 CIG: Z4E312DDBD**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Premesso che:

- nelle giornate antecedenti il 7 dicembre 2020 si sono verificate forti precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale;
- a seguito di un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale si è constatato quanto segue *"Dalla strada principale che porta alla località Val di Sella, a metà tra l'hotel Legno e l'hotel val di Paradiso, si incrocia, sulla destra orografica della valle, una stradina comunale che conduce alla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo. La particella fondiaria conduce ad un gruppo di case dei censiti del Comune di Borgo Valsugana e ad una viabilità comunale di accesso ad altri edifici presenti nella zona. A causa delle eccezionali precipitazioni avvenute nelle giornate di sabato e domenica, prima con un consistente apporto di neve successivamente trasformatasi in forte pioggia, si verificava l'ingrossamento dei torrenti presenti nella zona. In particolare il torrente, proveniente dalla Val del Lumazzo, è tracimato in corrispondenza dell'incrocio con la p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo. La fuoriuscita dell'acqua dal torrente ha provocato il sollevamento del manto stradale esistente compromettendo anche il sottofondo stradale per una profondità circa 50 cm, mettendo a rischio la stabilità della carreggiata e rendendo impraticabile la zona."*;
- in data 07.12.2020 è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 prot. 5353/2020 dd. 09.12.2020 da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e presentato al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per dare avvio alla richiesta di contributo per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 11 della L.P. 9-2011;
- in data 16.12.2020 è stato effettuato il sopralluogo da parte del Servizio Prevenzione Rischi della PAT

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- determina del settore tecnico n° 51 del 21.12.2020, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm. con la quale si affidava alla ditta Tomio Gianpaolo srl, con sede in in via Broletti n. 16 Castelnuovo (TN) piva 02017500220, un primo intervento per la messa in sicurezza della strada p.f. 4792 C.C. Borgo Valsugana in loc. Val Sella come da offerta prot. 5476 dd. 07.11.2020 per un importo di € 4.486,67.- oltre IVA di legge ,
- delibera della Giunta comunale n° 93 del 21.12.2020 con la quale si affidava all'ing. Vittorio Lorenzin con studio in Borgo Valsugana via Gozzer n. 13/B (TN) P.IVA: 02470640224 l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori di somma urgenza dei lavori di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana a fronte del compenso di Euro 2.204,02 - più oneri previdenziali e IVA, giusto preventivo del 17.12.2020, assunto al nr. 5468 del protocollo comunale,
- il verbale di sopralluogo ed accertamento dei lavori di somma urgenza redatto dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT assunto al n° 126 del 13.01.2021 del protocollo comunale con il quale si accertava la sussistenza degli estremi previsti dall'art. 37 comma 41 della L.P. 01.07.2011 N° 9 considerando pertanto ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza,
- delibera della Giunta Comunale n° 20 di data 23.03.2021 con la quale si approvava la perizia tecnica dei lavori redatta dal tecnico Vittorio ing. Lorenzin e assunta al n° 1076 del protocollo comunale di data 09.03.2021. acclarante una spesa totale di euro 30.000,00 , sulla base del seguente quadro economico:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LAVORI                | 16.537,14 |
| ONERI DELLA SICUREZZA | 838,00    |
| IMPORTO COMPLESSIVO   | 17.375,14 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| LAVORI ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE         | 4.486,67  |
| IVA SUI LAVORI ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE | 987,06    |
| SPESE TECNICHE                                     | 2.623,42  |
| CASSA PREVIDENZIALE                                | 104,94    |
| IVA SUI LAVORI                                     | 3822,53   |
| IVA SU SPESE TECNICHE                              | 600,24    |
| SOMME A DISPOSIZIONE                               | 12.624,86 |
| TOTALE OPERA                                       | 30.000,00 |

- delibera della Giunta Comunale n° 23 di data 29.03.2021 con la quale si affidava, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Tomio Gianpaolo srl, con sede in via Broletti n. 16 Castelnuovo (TN) p.iva 02017500220 i lavori di somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana per un importo di euro 17.044,40 (di cui euro 838,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a fronte del ribasso offerto del 2% sull'importo dei lavori pari ad euro 16.537,14, giusta offerta di data 29.03.2021 prot. n° 1417, oltre ad iva di legge;
- delibera della Giunta comunale n° 28 del 19.04.2021 con la quale si affidava all'ing. Vittorio Lorenzin con studio in Borgo Valsugana via Gozzer n. 13/B (TN) P.IVA: 02470640224 l'incarico di redazione della variante dei lavori di somma urgenza dei lavori di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana a fronte del compenso di Euro 400,00.- più oneri previdenziali e IVA, giusto preventivo del 16.04.2021, assunto al nr. 1691 del protocollo comunale;
- delibera della Giunta comunale n° 34 dd. 22.04.2021 di approvazione della I^ perizia di variante ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett f della nuova L. P. 2/2016 dei lavori di somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana a firma del tecnico incaricato ing. Vittorio Lorenzin pervenuta al protocollo comunale n. 1764 dd. 22.04.2021, di importo lavori così determinato:

|                                                    | OPERA          | VARIANTE       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| LAVORI                                             | Euro 16.537,14 | Euro 16.874,63 |
| ONERI DELLA SICUREZZA                              | Euro 838,00    | Euro 838,00    |
| TOTALE LAVORI                                      | Euro 17.375,14 | Euro 17.712,63 |
|                                                    |                |                |
| RIBASSO D'ASTA 2 %                                 | Euro 330,74    | Euro 337,49    |
| IMPORTO DI CONTRATTO                               | Euro 17.044,40 | Euro 17.375,14 |
|                                                    |                |                |
| LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE                  | Euro 4.486,67  | Euro 4.486,67  |
| IVA SUI LAVORI ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE | Euro 987,06    | Euro 987,06    |
| SPESE TECNICHE                                     | Euro 2.623,42  | Euro 2.623,42  |
| CASSA PREVIDENZIALE                                | Euro 104,94    | Euro 104,94    |
| IVA SUI LAVORI                                     | Euro 3.822,53  | Euro 3.822,53  |
| IVA SU SPESE TECNICHE E CNPAIA                     | Euro 600,24    | Euro 600,24    |
| TOTALE OPERA                                       | Euro 30.000,00 | Euro 30.000,00 |

- determinazione del Servizio Tecnico n. 24 dd. 23/07/2021 di approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

- determinazione del Servizio Tecnico n. 36 dd. 19/10/2021 di rettifica, per mero errore materiale, della determina del Servizio Tecnico n. 24 di data 23.07.2021 avente ad oggetto "Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana. CUP: J37H20002970003 CIG: Z4E312DDBD".

Considerato che:

- i lavori sono stati affidati alla ditta TOMIO GIANPAOLO srl con sede in Castelnuovo (TN), C.F: 02017500220 per un importo di euro 17.044,40 (di cui euro 838,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a fronte del ribasso offerto del 2% sull'importo dei lavori pari ad euro 16.537,14, giusta offerta di data 29.03.2021 prot. n° 1417, oltre ad iva di legge;
- gli stessi sono iniziati il giorno 08.04.2021 come da verbale di consegna lavori;
- a seguito dell'approvazione della prima perizia di variante (delibera giuntale n°34 d.d. 22.04.2021) sono stati introdotti nuovi lavori di asfaltatura;
- la ditta ha sottoscritto atto di sottomissione assunto al n. 1953 dd. 30.04.2021 del protocollo comunale;
- i lavori sono stati sospesi in data 04.05.2021 per l'assenza delle condizioni ottimali per permettere l'asfaltatura e sono ripresi il giorno 18.05.2021, come da verbali di sospensione e ripresa;
- i lavori sono terminati il giorno 21.05.2021 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale previsto (21.05.2021), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori;

Visto ora il riepilogo di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale dd. 14.10.2021 che evidenzia una spesa complessiva per i lavori in argomento pari a € 29.881,54.- con una minore spesa di € 118,46.- rispetto all'importo complessivamente autorizzato di € 30.000,00.-

Atteso che si intende procedere all'approvazione dello stesso;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 2/216;

Vista la L.P. 2/2020

Visto il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017 e ss.mm.ii;

Accertata la propria competenza;

### DETERMINA

1. Di approvare il quadro riepilogativo di spesa dei lavori di "somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana. CUP: J37H20002970003 CIG: Z4E312DDBD, che presenta un importo totale dell'opera pari ad € 29.881,54.- così come da riepilogo di spesa allegato.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b).

| Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della strada comunale in loc. Val di Sella a seguito dell'evento calamitoso di inizio dicembre 2020 |        |                    |                    |          |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|------------------------|
| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO                                                                                                                                        |        |                    |                    |          |                    |                        |
| LAVORI A BASE D'ASTA                                                                                                                                                  |        | Progetto           | Contratto          | Ribasso  | Variante           | Stato Finale           |
| Lavori                                                                                                                                                                |        | 16.537,14 €        | 16.206,40 €        |          | 16.874,63 €        | 16.917,52 €            |
| Oneri per la sicurezza                                                                                                                                                |        | 838,00 €           | 838,00 €           | 330,74 € | 838,00 €           | 719,04 €               |
| Ribasso                                                                                                                                                               | 2,000% |                    |                    |          | 337,49 €           | 338,35 €               |
| Lavori al netto del ribasso                                                                                                                                           |        |                    |                    |          | 16.537,14 €        | 16.579,17 €            |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                                                                  |        | <b>17.375,14 €</b> | <b>16.206,40 €</b> |          | <b>17.375,14 €</b> | <b>17.298,21 €</b>     |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                           |        |                    |                    |          |                    |                        |
| Lavori preliminari in diretta amministrazione (det. ST. 51/2020)                                                                                                      |        | 4.486,67 €         |                    |          | 4.486,67 €         | 4.486,67 €             |
| IVA 22 % sui lavori eseguiti in diretta amministrazione                                                                                                               |        | 987,07 €           |                    |          | 987,07 €           | 987,07 €               |
| Spese tecniche progettazione e DL                                                                                                                                     |        | 2.623,42 €         |                    |          | 2.623,42 €         | 2.204,02 €             |
| Spese Tecniche variante                                                                                                                                               |        | - €                |                    |          | - €                | 400,00 €               |
| CNPAIA 4 %                                                                                                                                                            |        | 104,94 €           |                    |          | 104,94 €           | 104,16 €               |
| IVA 22 % su spese tecniche e CNPAIA                                                                                                                                   |        | 600,24 €           |                    |          | 600,24 €           | 595,80 €               |
| IVA lavori (A)                                                                                                                                                        |        | 3.822,53 €         | 3.565,41 €         |          | 3.822,53 €         | 3.805,61 €             |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                 |        | <b>12.624,86 €</b> |                    |          | <b>12.624,86 €</b> | <b>12.583,33 €</b>     |
| <b>C) TOTALE SPESA SOSTENUTA (A + B)</b>                                                                                                                              |        |                    |                    |          |                    | <b>29.881,54 €</b>     |
| <b>D) TOTALE SPESA AUTORIZZATA</b>                                                                                                                                    |        | 30.000,00 €        |                    |          | 30.000,00 €        |                        |
| <b>E) DIFFERENZA (D - C)</b>                                                                                                                                          |        |                    |                    |          |                    | <b>118,46 €</b>        |
| Castelnuovo,<br>14/10/2021                                                                                                                                            |        |                    |                    |          |                    | IL TECNICO<br>COMUNALE |



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Voltolini geom. Franco

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(art.5 Regolamento di Contabilità)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

| CODICE IMP. / ACC. | ESERCIZIO | CAPITOLO | ARTICOLO ANNO<br>CAPITOLO | PDC FINANZIARIO | IMPORTO |
|--------------------|-----------|----------|---------------------------|-----------------|---------|
|--------------------|-----------|----------|---------------------------|-----------------|---------|

---

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Casagrande rag. Mara

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì 25/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm., si attesta che il presente atto verrà pubblicato per estratto all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 02/11/2021 al 12/11/2021.

Castelnuovo, lì 21/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Iuni dott.ssa Silvana