



COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del **SERVIZIO TECNICO**

Numero **24**

di data **23/07/2021**

Oggetto: **Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana. CUP: J37H20002970003 CIG: Z4E312DDBD**

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana. CUP: J37H20002970003
CIG: Z4E312DDBD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- nelle giornate antecedenti il 7 dicembre 2020 si sono verificate forti precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale;
- a seguito di un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale si è constatato quanto segue *"Dalla strada principale che porta alla località Val di Sella, a metà tra l'hotel Legno e l'hotel val di Paradiso, si incrocia, sulla destra orografica della valle, una stradina comunale che conduce alla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo. La particella fondiaria conduce ad un gruppo di case dei censiti del Comune di Borgo Valsugana e ad una viabilità comunale di accesso ad altri edifici presenti nella zona. A causa delle eccezionali precipitazioni avvenute nelle giornate di sabato e domenica, prima con un consistente apporto di neve successivamente trasformatasi in forte pioggia, si verificava l'ingrossamento dei torrenti presenti nella zona. In particolare il torrente, proveniente dalla Val del Lumazzo, è tracimato in corrispondenza dell'incrocio con la p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo. La fuoriuscita dell'acqua dal torrente ha provocato il sollevamento del manto stradale esistente compromettendo anche il sottofondo stradale per una profondità circa 50 cm, mettendo a rischio la stabilità della carreggiata e rendendo impraticabile la zona."*;
- in data 07.12.2020 è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 prot. 5353/2020 dd. 09.12.2020 da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e presentato al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per dare avvio alla richiesta di contributo per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 11 della L.P. 9-2011;
- in data 16.12.2020 è stato effettuato il sopralluogo da parte del Servizio Prevenzione Rischi della PAT

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- determina del settore tecnico n° 51 del 21.12.2020, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm. con la quale si affidava alla ditta Tomio Gianpaolo srl, con sede in in via Broletti n. 16 Castelnuovo (TN) piva 02017500220, un primo intervento per la messa in sicurezza della strada p.f. 4792 C.C. Borgo Valsugana in loc. Val Sella come da offerta prot. 5476 dd. 07.11.2020 per un importo di € 4.486,67.- oltre IVA di legge ,
- delibera della Giunta comunale n° 93 del 21.12.2020 con la quale si affidava all'ing. Vittorio Lorenzin con studio in Borgo Valsugana via Gozzer n. 13/B (TN) P.IVA: 02470640224 l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori di somma urgenza dei lavori di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana a fronte del compenso di Euro 2.204,02 - più oneri previdenziali e IVA, giusto preventivo del 17.12.2020, assunto al nr. 5468 del protocollo comunale,
- il verbale di sopralluogo ed accertamento dei lavori di somma urgenza redatto dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT assunto al n° 126 del 13.01.2021 del protocollo comunale con il quale si accertava la sussistenza degli estremi previsti dall'art. 37 comma 41 della L.P. 01.07.2011 N° 9 considerando pertanto ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza,
- delibera della Giunta Comunale n° 20 di data 23.03.2021 con la quale si approvava la perizia tecnica dei lavori redatta dal tecnico Vittorio ing. Lorenzin e assunta al n° 1076 del protocollo comunale di data 09.03.2021. acclarante una spesa totale di euro 30.000,00 , sulla base del seguente quadro economico:

LAVORI	16.537,14
ONERI DELLA SICUREZZA	838,00
IMPORTO COMPLESSIVO	17.375,14
LAVORI ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	4.486,67
IVA SUI LAVORI ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	987,06
SPESE TECNICHE	2.623,42
CASSA PREVIDENZIALE	104,94
IVA SUI LAVORI	3822,53
IVA SU SPESE TECNICHE	600,24
SOMME A DISPOSIZIONE	12.624,86
TOTALE OPERA	30.000,00

- delibera della Giunta Comunale n° 23 di data 29.03.2021 con la quale si affidava, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Tomio Gianpaolo srl, con sede in via Broletti n. 16 Castelnuovo (TN) p.iva 02017500220 i lavori di somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana per un importo di euro 17.044,40 (di cui euro 838,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a fronte del ribasso offerto del 2% sull'importo dei lavori pari ad euro 16.537,14, giusta offerta di data 29.03.2021 prot. n° 1417, oltre ad iva di legge;
- delibera della Giunta comunale n° 28 del 19.04.2021 con la quale si affidava all'ing. Vittorio Lorenzin con studio in Borgo Valsugana via Gozzer n. 13/B (TN) P.IVA: 02470640224 l'incarico di redazione della variante dei lavori di somma urgenza dei lavori di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana a fronte del compenso di Euro 400,00.- più oneri previdenziali e IVA, giusto preventivo del 16.04.2021, assunto al nr. 1691 del protocollo comunale;
- delibera della Giunta comunale n° 34 dd. 22.04.2021 di approvazione della I^ perizia di variante ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett f della nuova L. P. 2/2016 dei lavori di somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana a firma del tecnico incaricato ing. Vittorio Lorenzin pervenuta al protocollo comunale n. 1764 dd. 22.04.2021, di importo lavori così determinato:

	OPERA	VARIANTE
LAVORI	Euro 16.537,14	Euro 16.874,63
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro 838,00	Euro 838,00
TOTALE LAVORI	Euro 17.375,14	Euro 17.712,63
RIBASSO D'ASTA 2 %	Euro 330,74	Euro 337,49
IMPORTO DI CONTRATTO	Euro 17.044,40	Euro 17.375,14
LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	Euro 4.486,67	Euro 4.486,67
IVA SUI LAVORI ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	Euro 987,06	Euro 987,06
SPESE TECNICHE	Euro 2.623,42	Euro 2.623,42
CASSA PREVIDENZIALE	Euro 104,94	Euro 104,94
IVA SUI LAVORI	Euro 3.822,53	Euro 3.822,53
IVA SU SPESE TECNICHE E CNPAIA	Euro 600,24	Euro 600,24
TOTALE OPERA	Euro 30.000,00	Euro 30.000,00

Considerato che:

- i lavori sono stati affidati alla ditta TOMIO GIANPAOLO srl con sede in Castelnuovo (TN), C.F: 02017500220 per un importo di euro 17.044,40 (di cui euro 838,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a fronte del ribasso offerto del 2% sull'importo dei lavori pari ad euro 16.537,14, giusta offerta di data 29.03.2021 prot. n° 1417, oltre ad iva di legge;
- gli stessi sono iniziati il giorno 08.04.2021 come da verbale di consegna lavori;
- a seguito dell'approvazione della prima perizia di variante (delibera giunta n°34 d.d. 22.04.2021) sono stati introdotti nuovi lavori di asfaltatura;
- la ditta ha sottoscritto atto di sottomissione assunto al n. 1953 dd. 30.04.2021 del protocollo comunale;
- i lavori sono stati sospesi in data 04.05.2021 per l'assenza delle condizioni ottimali per permettere l'asfaltatura e sono ripresi il giorno 18.05.2021, come da verbali di sospensione e ripresa;

Appurato che:

- i lavori sono terminati il giorno 21.05.2021 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale previsto (21.05.2021), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori;
- il Responsabile del procedimento, con nota prot. 2346 del 26.05.2021, ha reso noto all'Albo comunale l'avviso ai creditori, lo stesso è stato pubblicato dal 27.05.2021 al 11.06.2021 senza che vi siano pervenute opposizioni;
- con nota del 31.03.2021, assunta a prot. 2992 del 14.07.2021, il legale rappresentante della ditta TOMIO GIANPAOLO srl, ha dichiarato la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali ai sensi del comma 10 bis dell'art. 52 della L.P. 26/93.
- il durc risulta regolare con scadenza 11.11.2021
- con certificato di regolarità contributiva dd. 19.07.2021 l'ing. Vittorio Lorenzin risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Visto ora:

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dal Direttore Lavori, dal quale si evincono lavori per Euro 17.298,21-, assunti al prot. 2691 del 22.06.2021, così costituiti:
 - Certificato di ultimazione dei lavori
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità
 - Stato Finale dei Lavori;
- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 14.06.2021, redatti dal Direttore Lavori ing Vittorio Lorenzin e assunti a prot. 2691 del 22.06.2021 da cui risulta un credito netto da liquidare all'impresa di Euro 17.298,21;

Viste le fatture:

- n° 39/PA di data 30.06.2021 emessa dalla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo (TN) via Broletti n. 16, P.IVA. 02017500220 per un importo pari ad euro 17.298,21.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 21.103,82-;
- n° 40/PA di data 30.06.2021 emessa dalla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo (TN) via Broletti n. 16, P.IVA. 02017500220 per un importo pari ad euro 4.486,67.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 5.473,74.-;
- n° 1/38 di data 28.06.2021 emessa dall'ing. Vittorio Lorenzin con sede in Castelnuovo (TN), via Maccani n. 23/c C.F: LRN VTR 64A13 B003 I P.IVA 02470640224 per un importo pari ad euro 2.204,02.-. oltre ad oneri previdenziali 4% ad IVA di legge per totali Euro 2.796,46.-;

- n° 1/39 di data 28.06.2021 emessa dall'ing. Vittorio Lorenzin con sede in Castelnuovo (TN), via Maccani n. 23/c C.F: LRN VTR 64A13 B003 I P.IVA 02470640224 per un importo pari ad euro 400,00.-. oltre ad oneri previdenziali 4% ad IVA di legge per totali Euro 507,52.-;

Considerato che la ditta TOMIO GIANPAOLO srl ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna riserva;

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 2/216;

Vista la L.P. 2/2020

Visto il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017 e ss.mm.ii;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di "somma urgenza di consolidamento dello smottamento sulla p.f. 4792 di proprietà del Comune di Castelnuovo in loc. Val di Sella in C.C: Borgo Valsugana" assunti al prot. 2691 del 22.06.2021 dal quale si evincono lavori per Euro 17.298,21- costituiti da:
 - Certificato di ultimazione dei lavori
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità
 - Stato Finale dei Lavori;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 14.06.2021 assunto al n. 2691 dd. 22.06.2021 a firma del Direttore Lavori ing. Vittorio Lorenzin, dal quale risulta il credito netto dell'impresa pari ad Euro oltre da IVA di legge 22%.
- 3) di integrare il subimpegno di cui al punto n. 2 del deliberato della delibera di Giunta n. 23/2021 per Euro 309,65 dando atto che tale importo è già stato impegnato con provvedimento n° 20/2021 al cap.28103/502, e pertanto tale somma si configura come un subimpegno alla voce "lavori" del quadro di perizia del quadro di perizia di variante approvata con delibera di Giunta n. 34/2021.
- 4) di liquidare alla ditta Tomio Gianpaolo srl con sede in Castelnuovo (TN) via Broletti n. 16, P.IVA. 02017500220 le fatture:
 - n° 39/PA di data 30.06.2021 per un importo pari ad euro 17.298,21.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 21.103,82-;
 - n° 40/PA di data 30.06.2021 per un importo pari ad euro 4.486,67.- oltre ad IVA di legge per totali Euro 5.473,74.-;
- 5) di liquidare all'ing. Vittorio Lorenzin con sede in Castelnuovo (TN), via Maccani n. 23/c C.F: LRN VTR 64A13 B003 I P.IVA 02470640224 le fatture:
 - n° 1/38 di data 28.06.2021 per un importo pari ad euro 2.204,02.-. oltre ad oneri previdenziali 4% ad IVA di legge per totali Euro 2.796,46.-;
 - n° 1/39 di data 28.06.2021 per un importo pari ad euro 400,00.-. oltre ad oneri previdenziali 4% ad IVA di legge per totali Euro 507,52.-;

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Iuni dott.ssa Silvana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

CODICE IMP. / ACC.	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO CAPITOLO	PDC FINANZIARIO	IMPORTO
EU024/1	2.021	28103	502	2021	U.2.02.02.01.999	309,65

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Casagrande rag. Mara

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, li 26/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm., si attesta che il presente atto verrà pubblicato per estratto all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 02/08/2021 al 12/08/2021.

Castelnuovo, li 23/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Iuni dott.ssa Silvana